



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO	ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4		ETAPA-5		ETAPA-6		
		R\$	%		SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	5.841,47	3,77		100	100		100		100		100		100		100	
2	INFRAESTRUTURA	37.483,02	24,19		100	100		100		100		100		100		100	
3	SUPREESTRUTURA	24.676,58	15,92				80	80	20	100		100		100		100	
4	PAREDES E PAINÉIS	13.397,89	8,65				80	80	20	100		100		100		100	
5	ESQUADRIAS	9.824,61	6,34									80	80	20	100		
6	COBERTURA	6.524,43	4,21						70	70	30	100		100		100	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.030,48	0,66				50	50	50	100		100		100		100	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	9.402,61	6,07								60	60	40	100		100	
9	FORROS	3.273,55	2,11									100	100		100		
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.771,95	2,43								80	80	20	100		100	
11	PINTURA	6.493,83	4,19									80	80	20	100		
12	PISOS	9.181,50	5,92								40	40	60	100		100	
13	ACABAMENTOS	2.248,18	1,45									30	30	70	100		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	9.779,55	6,31		15	15	10	25	20	45	30	75	15	90	10	100	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.533,32	2,93		15	15	10	25	20	45	30	75	15	90	10	100	
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	4.625,90	2,99		20	20	20	40	15	55	15	70	15	85	15	100	
17	LOUÇAS E METAIS	2.350,86	1,52												100	100	
18	COMPLEMENTOS	528,23	0,34												100	100	
TOTALS		R\$ 154.967,96	100,00	29,94		21,51		10,49		12,44		19,27		6,35			
				29,94		51,45		61,94		74,38		93,65		100,00			
				46.396,60		33.331,28		16.253,69		19.276,80		29.867,91		9.841,68			
				46.396,60		79.727,88		95.981,58		115.258,38		145.126,28		154.967,96			