

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| Proponente / Tomador          |   |                   |                | Município  |         | Empreendimento (nome/apelido) |         |            |         |            |         | Início vigência |         | Fim vigência |         | Prazo Total - mês(es) |         |           |         |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------|-------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-----------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS |   |                   |                | ARCOS      |         | AMPLIAÇÃO CRECHE PLANALTO     |         |            |         |            |         | 18/03/2022      |         | 20/05/2022   |         | 4                     |         |           |         |
| Item                          | Discriminação                           | Valor R\$         | Peso %         | Mês 1      |         |                               |         | Mês 2      |         |            |         | Mês 3           |         |              |         | Mês 4                 |         |           |         |
|                               |   |                   |                | No período |         | Acumulado                     |         | No período |         | Acumulado  |         | No período      |         | Acumulado    |         | No período            |         | Acumulado |         |
|                               |   |                   |                | R\$        | %       | R\$                           | %       | R\$        | %       | R\$        | %       | R\$             | %       | R\$          | %       | R\$                   | %       | R\$       | %       |
| 1                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | R\$ 19.184,12     | 4,24%          | 5.755,23   | 30,00%  | 5.755,23                      | 30,00%  | 5.755,23   | 30,00%  | 11.510,47  | 60,00%  | 5.755,23        | 30,00%  | 17.265,70    | 90,00%  | 1.918,41              | 10,00%  | 19.184,12 | 100,00% |
| 2                             | DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO                    | R\$ 2.481,21      | 0,55%          | 2.481,21   | 100,00% | 2.481,21                      | 100,00% | 0,00       |         | 2.481,21   | 100,00% | 0,00            |         | 2.481,21     | 100,00% | 0,00                  |         | 2.481,21  | 100,00% |
| 3                             | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                   | R\$ 8.824,55      | 1,95%          | 8.824,55   | 100,00% | 8.824,55                      | 100,00% | 0,00       |         | 8.824,55   | 100,00% | 0,00            |         | 8.824,55     | 100,00% | 0,00                  |         | 8.824,55  | 100,00% |
| 4                             | INFRAESTRUTURA                          | R\$ 45.576,67     | 10,08%         | 45.576,67  | 100,00% | 45.576,67                     | 100,00% | 0,00       |         | 45.576,67  | 100,00% | 0,00            |         | 45.576,67    | 100,00% | 0,00                  |         | 45.576,67 | 100,00% |
| 5                             | SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | R\$ 143.878,06    | 31,82%         | 43.163,42  | 30,00%  | 43.163,42                     | 30,00%  | 100.714,64 | 70,00%  | 143.878,06 | 100,00% | 0,00            |         | 143.878,06   | 100,00% | 0,00                  |         | #####     | 100,00% |
| 6                             | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL             | R\$ 28.675,42     | 6,34%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 28.675,42  | 100,00% | 28.675,42  | 100,00% | 0,00            |         | 28.675,42    | 100,00% | 0,00                  |         | 28.675,42 | 100,00% |
| 7                             | IMPERMEABILIZAÇÃO                       | R\$ 4.387,71      | 0,97%          | 4.387,71   | 100,00% | 4.387,71                      | 100,00% | 0,00       |         | 4.387,71   | 100,00% | 0,00            |         | 4.387,71     | 100,00% | 0,00                  |         | 4.387,71  | 100,00% |
| 8                             | REVESTIMENTOS                           | R\$ 34.103,01     | 7,54%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 34.103,01       | 100,00% | 34.103,01    | 100,00% | 0,00                  |         | 34.103,01 | 100,00% |
| 9                             | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                    | R\$ 38.254,24     | 8,46%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 19.127,12       | 50,00%  | 19.127,12    | 50,00%  | 19.127,12             | 50,00%  | 38.254,24 | 100,00% |
| 10                            | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                    | R\$ 7.220,50      | 1,60%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 0,00            |         | -            | 0,00%   | 7.220,50              | 100,00% | 7.220,50  | 100,00% |
| 11                            | PINTURAS E ACABAMENTOS                  | R\$ 11.664,11     | 2,58%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 0,00            |         | -            | 0,00%   | 11.664,11             | 100,00% | 11.664,11 | 100,00% |
| 12                            | COBERTURA                               | R\$ 68.815,19     | 15,22%         | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 34.407,60  | 50,00%  | 34.407,60  | 50,00%  | 34.407,60       | 50,00%  | 68.815,19    | 100,00% | 0,00                  |         | 68.815,19 | 100,00% |
| 13                            | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS                 | R\$ 15.747,41     | 3,48%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 15.747,41       | 100,00% | 15.747,41    | 100,00% | 0,00                  |         | 15.747,41 | 100,00% |
| 14                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   | R\$ 9.100,74      | 2,01%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 4.550,37   | 50,00%  | 4.550,37   | 50,00%  | 3.640,30        | 40,00%  | 8.190,66     | 90,00%  | 910,07                | 10,00%  | 9.100,74  | 100,00% |
| 15                            | SOLEIRAS E PEITORIS                     | R\$ 5.233,48      | 1,16%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 5.233,48        | 100,00% | 5.233,48     | 100,00% | 0,00                  |         | 5.233,48  | 100,00% |
| 16                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 | R\$ 8.948,53      | 1,98%          | 0,00       |         | 0,00                          | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00       | 0,00%   | 0,00            |         | -            | 0,00%   | 8.948,53              | 100,00% | 8.948,53  | 100,00% |
| <b>Total Simples</b>          |   |                   |                | 110.188,80 | 24,37%  |                               |         | 174.103,26 | 38,51%  |            |         | 118.014,14      | 26,10%  |              |         | 49.788,74             | 11,01%  |           |         |
| <b>Total Acumulado</b>        |   | <b>452.094,94</b> | <b>100,00%</b> |            |         |                               |         | 284.292,06 | 62,88%  |            |         | 402.306,20      | 88,99%  |              |         | 452.094,94            | 100,00% |           |         |

Arcos/MG, 18 de março 2022.

Local/Data

**Eng./Arq. Responsável**

Nome: BÁRBARA RODRIGUES TEIXEIRA

CREA: MG 215.438/D