

Nº da Operação 1038098-65	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS	Município/UF ARCOS/MG	Localidade RUA PEDRO RAIMUNDO RUA ANA CARLA VIEIRA DE FARIA	0
-------------------------------------	--	---------------------------------	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS	Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (QUADRA														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	784,08	0,26%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	INFRAESTRUTURA	9.000,22													
2.1	INFRAESTRUTURA	9.000,22	3,01%	75,00	75,00	-	75,00	25,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	SUPRAESTRUTURA	2.834,08													
3.1	SUPRAESTRUTURA	2.834,08	0,95%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	ESQUADRIAS	7.205,92													
4.1	ESQUADRIAS	7.205,92	2,41%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E	7.831,21													
5.1	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E	7.831,21	2,62%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
6	COBERTURA	11.933,49													
6.1	COBERTURA	11.933,49	3,99%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
7	REVESTIMENTO INTERNO E	13.369,00													
7.1	REVESTIMENTO INTERNO E	13.369,00	4,47%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
8	REVESTIMENTO CERÂMICO	9.723,63													
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO	9.723,63	3,25%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
9	PINTURA	22.290,14													
9.1	PINTURA	22.290,14	7,46%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9.440,85													
10.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9.440,85	3,16%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.658,78													
11.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.658,78	2,56%	5,00	5,00	95,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
12	LOUÇAS E METAIS	7.824,44													
12.1	LOUÇAS E METAIS	7.824,44	2,62%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
13	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	10.570,44													
13.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	10.570,44	3,54%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.405,75													
14.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.405,75	8,84%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
15	FINALIZAÇÃO DA OBRA	257,00													
15.1	FINALIZAÇÃO DA OBRA	257,00	0,09%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
16	SERVIÇOS PRELIMINARES (784,08													
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	784,08	0,26%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
17	INFRAESTRUTURA	2.973,47													
17.1	INFRAESTRUTURA	2.973,47	1,00%	-	-	-	-	80,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00
18	SUPRAESTRUTURA	248,13													
18.1	SUPRAESTRUTURA	248,13	0,08%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
19	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E	958,22													
19.1	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E	958,22	0,32%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
20	REVESTIMENTO INTERNO E	1.588,94													
20.1	REVESTIMENTO INTERNO E	1.588,94	0,53%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
21	PINTURA	41.418,08													
21.1	PINTURA	41.418,08	13,86%	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS	35.155,88													
22.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	35.155,88	11,76%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00
23	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	5.776,81													
23.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	5.776,81	1,93%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.292,41													
24.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.292,41	20,84%	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
25	FINALIZAÇÃO DA OBRA	514,00													
25.1	FINALIZAÇÃO DA OBRA	514,00	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Total (%)				12,18	12,18	11,84	24,03	17,69	41,72	21,68	63,40	18,32	81,72	18,28	100,00
Total (R\$)		298.839,05	100,00%	36.410,92	36.410,92	35.393,60	71.804,53	52.859,56	124.664,09	64.797,96	189.462,04	54.744,61	244.206,66	54.632,39	298.839,05

ARCOS/MG, 14 de dezembro de 2018

Local/Data

 PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA
 CREA/CAU: 183075/D

 DENILSON FRANCISCO TEIXEIRA
 PREFEITO

 PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA
 CREA/CAU: 183075/D