

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARCOIS MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ADM. 2013 A. 2018
DATA: 12/02/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO

MUNICÍPIO: Arcois / MG		Rua Antônio Roque, Bairro Eldorado																		
OBRA: Construção UBS tipo I																				
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	1º PERÍODO	PESO (%)	2º PERÍODO	PESO (%)	3º PERÍODO	PESO (%)	4º PERÍODO	PESO (%)	5º PERÍODO	PESO (%)	6º PERÍODO	PESO (%)	7º PERÍODO	PESO (%)	8º PERÍODO	
01	Mobilização - materiais de obras demolições	11,20%	70.769,68	100%	70.769,68															
02	Movimento de Terra	4,00%	25.582,08	100%	25.582,08															
03	Coberturas	8,26%	51.870,63																	
04	Fundação e Estrutura	15,00%	83.435,83	100%	41.717,92	80%	41.717,92	20%	40.660,37	20%	13.555,80	10%	10.366,13	20%	8.714,99	20%	8.714,99	20%	8.714,99	
05	Alvenaria - vedação	16,00%	87.777,29	100%	390,87	30%	390,87	70%	912,02	20%	35.622,24	20%	35.622,24	20%	35.622,24	20%	35.622,24	20%	35.622,24	
06	Impermeabilização	0,21%	1.302,90																	
07	Revestimento - piso- parede teto	29,30%	178.111,18	100%	178.111,18															
08	Escadarias	6,94%	43.574,99	100%	43.574,99															
09	Instalações Elétricas	6,22%	39.046,20	100%	3.904,63	100%	3.904,63	300%	11.713,89	300%	3.904,63	100%	3.904,63	100%	3.904,63	100%	3.904,63	100%	3.904,63	
10	Instalações Hidráulicas	9,60%	60.507,97	100%	6.059,80	300%	6.059,80	300%	18.179,34	300%	6.059,80	100%	6.059,80	100%	6.059,80	100%	6.059,80	100%	6.059,80	
11	Rede ar comprimidos	0,20%	1.805,20	100%	1.805,20															
12	Comunicação Visual	0,47%	1.054,01	100%	1.054,01															
13	Diversos e Limpeza da obra	0,41%	2.563,58	100%	2.563,58															
	Serviços Finais																			
	(R\$)SIMPLES (%)SIMPLES		623.451,61		148.034,11	23,59%	65.625,68	10,46%	107.093,03	17,02%	109.321,63	17,38%	64.933,71	10,39%	34.587,59	5,54%	55.139,43	8,70%	22.672,61	3,64%
	(R\$)ACUMULADO (%)ACUMULADO	100,00%	623.451,61		148.034,11	23,59%	213.662,29	34,05%	320.756,71	51,44%	430.078,33	68,84%	495.012,04	78,89%	549.619,62	87,89%	604.779,04	96,84%	627.451,65	100,00%

Walter Marcondes da Silva
Diretor do Departamento de Engenharia
Crea 18.465/D MG

Antônio Carlos de Sousa
Secretário Municipal de Saúde

Roberto Alves da Silva
Prefeito Municipal