

ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO	
		R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	6.611,66	4,43		
2	INFRAESTRUTURA	23.878,03	15,99		
3	SUPRAESTRUTURA	22.808,66	15,28		
4	PAREDES E PAINÉIS	14.378,92	9,63		
5	ESQUADRIAS	10.207,90	6,84		
6	COBERTURAS	6.957,61	4,66		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.075,76	0,72		
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	9.889,54	6,62		
9	FORROS	3.456,83	2,32		
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.615,74	2,42		
11	PINTURA	10.893,69	7,30		
12	PISOS	9.467,34	6,34		
13	ACABAMENTOS	2.057,10	1,38		
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	8.852,27	5,93		
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	5.617,11	3,76		
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	3.523,81	2,36		
17	LOUÇAS E METAIS	5.450,07	3,65		
18	COMPLEMENTOS	563,84	0,38		
TOTALS		%		100,00	Sp*
					Ac*
		R\$	149.305,89		Sp*

ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4		ETAPA-5	
SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>100</b>	100		100		100		100		100
<b>100</b>	100		100		100		100		100
	0	<b>80</b>	80	<b>20</b>	100		100		100
	0	<b>80</b>	80	<b>20</b>	100		100		100
	0		0		0	<b>80</b>	80	<b>20</b>	100
	0		0	<b>70</b>	70	<b>30</b>	100		100
	0	<b>50</b>	50	<b>50</b>	100		100		100
	0		0	<b>60</b>	60	<b>40</b>	100		100
	0		0		0		0	<b>100</b>	100
	0		0		0	<b>80</b>	80	<b>20</b>	100
	0		0		0	<b>80</b>	80	<b>20</b>	100
	0		0		0	<b>40</b>	40	<b>60</b>	100
	0		0		0	<b>30</b>	30	<b>70</b>	100
<b>15</b>	15	<b>10</b>	25	<b>20</b>	45	<b>35</b>	55	<b>20</b>	100
<b>15</b>	15	<b>10</b>	25	<b>20</b>	45	<b>35</b>	55	<b>20</b>	100
<b>20</b>	20	<b>20</b>	40	<b>15</b>	55	<b>25</b>	40	<b>20</b>	100
	0		0		0		0	<b>100</b>	100
	0		0		0		0	<b>100</b>	100

22,35	21,73	14,87	24,22	16,83
22,35	44,07	58,94	83,17	100,00
<b>33.364,87</b>	<b>32.439,64</b>	<b>22.201,90</b>	<b>36.166,27</b>	<b>25.133,22</b>
33.364,87	65.804,50	88.006,40	124.172,67	149.305,89