



ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO	ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4		ETAPA-5	
		R\$	%		SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*
					%	%	%	%	%	%	%	%		
3	SUPRAESTRUTURA	17.400,26	21,12		80	80	20	100		100		100		100
4	PAREDES E PAINÉIS	9.685,78	11,76		80	80	20	100		100		100		100
5	ESQUADRIAS	9.208,10	11,18			0		0		0	80	80	20	100
6	COBERTURAS	4.904,74	5,95			0	70	70	30	100		100		100
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	719,00	0,87			0	50	50	50	100		100		100
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	4.321,03	5,25			0		0	60	60	40	100		100
9	FORROS	2.184,07	2,65			0		0		0	100	100		100
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.434,99	4,17			0		0	80	80	20	100		100
11	PINTURA	7.061,75	8,57			0		0		0	80	80	20	100
12	PISOS	6.792,92	8,25			0		0	40	40	60	100		100
13	ACABAMENTOS	1.555,87	1,89			0		0		0	30	30	70	100
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	6.841,38	8,31		30	30	20	50	15	65	15	30	20	100
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	2.606,01	3,16		30	30	20	50	15	65	15	30	20	100
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2.258,07	2,74		30	30	20	50	15	65	15	30	20	100
17	LOUÇAS E METAIS	3.028,06	3,68			0		0		0		0	100	100
18	COMPLEMENTOS	372,50	0,45			0		0		0		0	100	100

	%		100,00	Sp*	30,57	14,02	14,14	29,03	12,24
				Ac*	30,57	44,59	58,73	87,76	100,00
	R\$	82.374,54		Sp*	25.180,47	11.551,12	11.644,52	23.913,69	10.084,74
					25.180,47	36.731,59	48.376,12	72.289,80	82.374,54