

ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO	
		R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	6.611,66	4,43		
2	INFRAESTRUTURA	23.878,03	15,99		
3	SUPRAESTRUTURA	22.808,66	15,28		
4	PAREDES E PAINÉIS	14.378,92	9,63		
5	ESQUADRIAS	10.207,90	6,84		
6	COBERTURAS	6.957,61	4,66		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.075,76	0,72		
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	9.889,54	6,62		
9	FORROS	3.456,83	2,32		
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.615,74	2,42		
11	PINTURA	10.893,69	7,30		
12	PISOS	9.467,34	6,34		
13	ACABAMENTOS	2.057,10	1,38		
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	8.852,27	5,93		
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	5.617,11	3,76		
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	3.523,81	2,36		
17	LOUÇAS E METAIS	5.450,07	3,65		
18	COMPLEMENTOS	563,84	0,38		
TOTALS		%	100,00	Sp*	
				Ac*	
		R\$	149.305,89	Sp*	

ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4		ETAPA-5	
SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
100	100		100		100		100		100
100	100		100		100		100		100
	0	80	80	20	100		100		100
	0	80	80	20	100		100		100
	0		0		0	80	80	20	100
	0		0	70	70	30	100		100
	0	50	50	50	100		100		100
	0		0	60	60	40	100		100
	0		0		0		0	100	100
	0		0		0	80	80	20	100
	0		0		0	80	80	20	100
	0		0		0	40	40	60	100
	0		0		0	30	30	70	100
15	15	10	25	20	45	35	55	20	100
15	15	10	25	20	45	35	55	20	100
20	20	20	40	15	55	25	40	20	100
	0		0		0		0	100	100
	0		0		0		0	100	100

22,35	21,73	14,87	24,22	16,83
22,35	44,07	58,94	83,17	100,00
33.364,87	32.439,64	22.201,90	36.166,27	25.133,22
33.364,87	65.804,50	88.006,40	124.172,67	149.305,89