



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3258-7500
CGC: 18.308.882/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO		ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4	
		R\$	%			SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*
1	AMPLIAÇÃO												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	5.504,60	3,69			100	100		100		100		100
1.2	INFRAESTRUTURA	15.735,44	10,54			100	100		100		100		100
1.3	SUPRAESTRUTURA	21.808,26	14,61				0	100	100		100		100
1.4	PAREDES E PAINÉIS	9.798,15	6,57				0	90	90	10	100		100
1.5	ESQUADRIAS	9.832,21	6,59				0		0	20	20	80	100
1.6	VIDROS E PLÁSTICOS	1.651,28	1,11									100	100
1.7	COBERTURAS	13.473,51	9,03				0	20	20	80	100		100
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.025,84	1,36				0	50	50	50	100		100
1.9	REVESTIMENTOS INTERNOS	10.571,50	7,08				0	60	60	40	100		100
1.10	FORROS	3.256,71	2,18				0		0		0	100	100
1.11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	2.325,98	1,56				0	30	30	70	100		100
1.12	PINTURA	8.808,82	5,90				0		0		0	100	100
1.13	PISOS	8.209,91	5,50				0		0	70	70	30	100
1.14	ACABAMENTOS	1.177,40	0,79				0		0	20	20	80	100
1.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	6.459,34	4,33			25	25	25	50	25	75	25	100
1.16	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	1.879,71	1,26			25	25	25	50	25	75	25	100
1.17	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2.340,17	1,57			25	25	25	50	25	75	25	100
1.18	LOUÇAS E METAIS	2.231,21	1,50				0		0		0	100	100
1.19	LIMPEZA FINAL DE OBRA	513,88	0,34				0		0		0	100	100
2	REFORMA												
2.1	PAREDES E PAINÉIS	6.204,82	4,16							100	100		100
2.2	ESQUADRIAS	4.895,65	3,28							100	100		100
2.3	VIDROS E PLÁSTICOS	1.656,38	1,11								0	100	100
2.4	COBERTURAS	256,28	0,17								0	100	100
2.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	891,49	0,60							100	100		100
2.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	157,46	0,11							100	100		100
2.7	PINTURA	5.776,87	3,87								0	100	100
2.8	PISOS	710,58	0,48								0	100	100
2.9	ACABAMENTOS	328,23	0,22								0	100	100
2.10	LOUÇAS E METAIS	201,30	0,13								0	100	100
2.11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	546,48	0,37								0	100	100
TOTAIS		%	100,00	Sp*		16,02		29,51		27,74		26,72	
				Ac*		16,02		45,54		73,28		100,00	
		R\$	149.229,48	Sp*		23.909,85		44.044,71		41.396,41		39.878,51	
				Ac*		23.909,85		67.954,56		109.350,97		149.229,48	

Arcos/MG 26/03/2020

Local Data

Eng./Arq. Responsável

Nome: Sávio Stênio Silva Ribeiro
Crea/CAU n°: 242964/D