

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

COMUNIDADE BOA VISTA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	%	MESES		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	Serviços Preliminares	6.638,78	5,81	50,00% 3.319,39	50,00% 3.319,39	
2	Poço de Sucção	51.740,76	45,30	100,00% 51.740,76		
3	Tratamento	829,05	0,73		100,00% 829,05	
4	Reservatório	12.725,58	11,14		100,00% 12.725,58	
5	Rede Adutora	13.280,58	11,63	50,00% 6.640,29	50,00% 6.640,29	
6	Rede de Distribuição	9.837,53	8,61	30,00% 2.951,26	70,00% 6.886,27	
7	Limpeza Final da Obra	445,61	0,39		100,00% 445,61	
8	Outros serviços	18.729,38	16,40	75,00% 14.047,04	25,00% 4.682,35	
TOTAIS SIMPLES (%)				68,90	31,10	
TOTAIS ACUMULADOS (%)				68,90	100,00	
TOTAIS SIMPLES (R\$)				78.698,74	35.528,54	
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				78.698,74	114.227,28	

Obs: A obra só poderá ter continuidade se na perfuração do poço tubular for encontrado água potável e com vazão suficiente para atender as comunidades.



ARCOS, 09 DE JANEIRO DE 2020

Paulo Augusto de Sousa Teixeira
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
Engenheiro Civil - CREA 183075/D

Paulo A. S. Teixeira
Eng. Civil
CREA - 183075/D