

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

COMUNIDADE BOA VISTA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO           | VALOR DA ETAPA | %      | MESES     |            |        |
|------|-------------------------|----------------|--------|-----------|------------|--------|
|      |                         |                |        | MÊS 01    | MÊS 02     | MÊS 03 |
| 1    | Serviços Preliminares   | 6.638,78       | 6,19   | 50,00%    | 50,00%     |        |
|      |                         |                |        | 3.319,39  | 3.319,39   |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 2    | Poço de Sucção          | 51.740,76      | 48,22  | 100,00%   |            |        |
|      |                         |                |        | 51.740,76 |            |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 3    | Tratamento              | 829,05         | 0,77   |           | 100,00%    |        |
|      |                         |                |        |           | 829,05     |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 4    | Reservatório            | 12.725,58      | 11,86  |           | 100,00%    |        |
|      |                         |                |        |           | 12.725,58  |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 5    | Rede Adutora            | 13.280,58      | 12,38  | 50,00%    | 50,00%     |        |
|      |                         |                |        | 6.640,29  | 6.640,29   |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 6    | Rede de Distribuição    | 9.837,53       | 9,17   | 30,00%    | 70,00%     |        |
|      |                         |                |        | 2.951,26  | 6.886,27   |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 7    | Limpeza Final da Obra   | 445,61         | 0,42   |           | 100,00%    |        |
|      |                         |                |        |           | 445,61     |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
| 8    | Outros serviços         | 11.810,97      | 11,01  | 75,00%    | 25,00%     |        |
|      |                         |                |        | 8.858,23  | 2.952,74   |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
|      |                         |                |        |           |            |        |
|      | TOTAIS SIMPLES (%)      |                |        | 68,50     | 31,50      |        |
|      | TOTAIS ACUMULADOS (%)   |                |        | 68,50     | 100,00     |        |
|      | TOTAIS SIMPLES (R\$)    |                |        | 73.509,93 | 33.798,94  |        |
|      | TOTAIS ACUMULADOS (R\$) | 107.308,87     | 100,00 | 73.509,93 | 107.308,87 |        |

Obs: A obra só poderá ter continuidade se na perfuração do poço tubular for encontrado água potável e com vazão suficiente para atender as comunidades.



ARCOS, 09 DE JANEIRO DE 2020

Paulo Augusto de Sousa Teixeira  
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável  
Engenheiro Civil - CREA 183075/D