



Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
1013764-52/2014	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betu

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas				

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3				
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	Prev - simple	949,38	0,00	100,00	784,75	164,63	949,38	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	100,00	784,75	164,63	949,38	100,00	784,75	164,63	949,38	100,00	784,75	164,63
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	949,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL D	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SERVIÇOS TÉCNICOS	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MOVIMENTO DE TERRA	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FORNECIMENTO E ASSEN	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TERRAPLENAGEM	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IMPRIMAÇÃO / PINTURA D	Financ.	Prev - simple	15.234,54	0,05	80,00	10.074,26	2.113,38	12.187,63	20,00	2.518,56	528,34	3.046,91	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	80,00	10.074,26	2.113,38	12.187,63	100,00	12.592,82	2.641,72	15.234,54	100,00	12.592,82	2.641,72
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	15.234,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO	Financ.	Prev - simple	197.732,42	0,64	80,00	130.755,98	27.429,96	158.185,94	20,00	32.688,99	6.857,49	39.546,48	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	80,00	130.755,98	27.429,96	158.185,94	100,00	163.444,97	34.287,45	197.732,42	100,00	163.444,97	34.287,45
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	197.732,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	OBRAS COMPLEMENTARE	Financ.	Prev - simple	78.305,74	0,25	-	-	-	-	50,00	32.363,63	6.789,24	39.152,87	50,00	32.363,63	6.789,24
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	50,00	32.363,63	6.789,24	39.152,87	100,00	64.727,27	13.578,47
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	78.305,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	URBANIZAÇÃO	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
1013764-52/2014	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betu

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas				

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3		
					%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)
	Físico	Real- acumul			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
1013764-52/2014	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betu

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas				

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3			
					%	Repassse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassse	CP (R\$)	
5	SINALIZAÇÃO	Financ.	Prev - simple	17.167,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.190,19	2.976,81
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.190,19	2.976,81
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	17.167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
1013764-52/2014	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Prefeitura Municipal de Arcos / MG	Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betu

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas				

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3			
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	
	Financ. Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>i</b>	<b>SOMAS</b>														
	Financ. Prev - simple	309.389,08	1,00	55,37	141.614,99	29.707,96	171.322,95	26,42	67.571,19	14.175,07	81.746,26	18,20	46.553,82	9.766,05	
	Financ. Prev- acumul	-	-	55,37	141.614,99	29.707,96	171.322,95	81,80	209.186,18	43.883,03	253.069,21	100,00	255.740,00	53.649,08	
	Físico Real - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Físico Real- acumul	309.389,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Financeiro</b> Real- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar</b>	309.389,08	1,00												
<b>III</b>	<b>Saldo a reprogramar</b>														
<b>III</b>	<b>Dias a ocorrer / decorridos</b>														
	simples														
	acumulado						0				0				
<b>IV</b>	<b>Dias equivalentes ao realizado físico</b>						0				0				
<b>V</b>	<b>Dias de atraso (-) ou de adiantamento</b>						0				0				



Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
1013764-52/2014	Prefeitura Municipal de Arcos / MG

Programa/Modalidade/Ação

Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Total (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	Prev - simple	949,38	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	949,38
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	949,38	-	-	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL D	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
		Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	-	-	-	
SERVIÇOS TÉCNICOS	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
		Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	-	-	-	
MOVIMENTO DE TERRA	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
		Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	-	-	-	
FORNECIMENTO E ASSEN	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
		Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	-	-	-	
TERRAPLENAGEM	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
		Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	-	-	-	
2	IMPRIMAÇÃO / PINTURA D	Financ.	Prev - simple	15.234,54	0,05	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	15.234,54
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	15.234,54	-	-	
3	PAVIMENTAÇÃO	Financ.	Prev - simple	197.732,42	0,64	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	197.732,42
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	197.732,42	-	-	
4	OBRAS COMPLEMENTARE	Financ.	Prev - simple	78.305,74	0,25	39.152,87
		Financ.	Prev- acumul	-	-	78.305,74
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	
		Real- acumul	78.305,74	-	-	
URBANIZAÇÃO	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	
	Financ.	Prev- acumul	-	-	-	
	Físico	Real - simple	-	0,00	-	

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>1013764-52/2014</b>	<b>Prefeitura Municipal de Arcos / MG</b>

Programa/Modalidade/Ação
<b>Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas</b>

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Total (R\$)
					-
	Físico	Real- acumul			-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT 1013764-52/2014 Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Arcos / MG

Programa/Modalidade/Ação Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas

Item	Discriminação			Valor	Peso	Total (R\$)
				R\$	%	
5	SINALIZAÇÃO	Financ.	Prev - simple	17.167,00	0,06	17.167,00
		Financ.	Prev- acumul	-	-	17.167,00
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	17.167,00	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT 1013764-52/2014 Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Arcos / MG

Programa/Modalidade/Ação Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Total (R\$)	
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
		Financ.	Prev - simple	-	0,00	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	-	-	-
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple	309.389,08	1,00	56.319,87
		Financ.	Prev- acumul	-	-	309.389,08
		Físico	Real - simple	-	0,00	-
		Físico	Real- acumul	309.389,08	-	-
		Financeiro	Real - acumul	-	-	-
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar		309.389,08	1,00		
III	Saldo a reprogramar					
III	Dias a ocorrer / decorridos				0	
		simples			0	
		acumulado			0	
IV	Dias equivalentes ao realizado físico				0	
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento				0	